



Navigation

Berechnung

	Länge m1	Fläche m2	Franken	Anzahl
Gesamttotal	72'525.10	386'527.63	30'647'881.81	479 Abschnitte
Teilsomme	2'079.20	12'159.87	357'811.60	17 Abschnitte

Abschnittsnummer	Strassenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Deckb	Trag	Fund	Fundationsschicht	Belag Trottoir links	Belag Trottoir rechts	Verlässlichkeit	Laenge	Flaeche	Abschnittsfläche	Einheitspreis inkl. Bauleitung und 7.6% MwSt.	Total	Abschnitttotal	Anz	I1_def	VSS	Beurteilung VSS			Massnahmen			Massnahmen Trottoir				
																				T_L_Z	R_L_Z	R_L_Typ	T_L_Z	R_L_Z	R_L_Typ	Mass_F	M_F_J	Mass_T_l	Mass_T_l_J	Mass_T_r
39	Bienentalstrasse	Goldbrunnenstrasse	Parkplatz Mergelweg	AC	ACT	Kies/Sand		Schwarz	sicher		190.22	1645.97	10.00	951.10	1	3.9	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 A0	2	3 A0	Fugenreparatur	2008						
206	Birmannstrasse	Baumgartenstrasse	Sichernstrasse	AC	ACT				vermutlich		163.76	854.75	120.00	102'570.00	1	3.4	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 F1		3 F1	Belagsersatz	2008						
226	Bodenackerweg	Schulgartenweg	Widmannstrasse	AC	ACT				vermutlich		120.81	384.48	10.00	604.05	1	3.5	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 C1		3 C1	Fugenreparatur	2008						
227	Bodenackerweg	Widmannstrasse	Tiergartenstrasse	AC	ACT				vermutlich		139.27	763.88	10.00	696.35	1	3.4	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			2 F1		2 C0	Fugenreparatur	2008						
324	Büchelstrasse	Meyer-Wiggli-Strasse	Obergestadeckweg	AC	ACT	Kies/Sand		Schwarz	vermutlich		150.5	756.05	10.00	501.67	1	3.6	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			E1		3 A0	Fugenreparatur	2008						
437	Feldweg	Frenkendörferweg	Tuggmattweg	OB, Heissteuerung	Schotterung				sicher		188.8	688.04			1	3.2	Erneuerung in 1 - 2 Jahren						Lokale Reparatur	2008						
329	Gestadeckplatz	Ergolzbrücke	Rosenstrasse	AC	ACT	Kies/Sand		Schwarz	Schwarz	sicher	83.36	1095.14	60.00	65'708.40	1	3.7	Erneuerung in 1 - 2 Jahren		2	2 A1		2	2 A1	Deckbelagsersatz	2008					
26	Industriestrasse	Schauenburgerstrasse	Industriestrasse 7	AC	ACT	Kies/Sand			vermutlich		115.58	829.83	17.00	14'107.11	1	3.6	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			2 C1		2	3 A1	OB/Micro	2008					
463	Jubiläumsweg (Treppenweg)	Allee	Jubiläumsweg	OB, Heissteuerung	Schotterung				vermutlich		68.01	150.8	400.00	60'320.00	1	3.5	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 C0		3 C0	Gesamterneuerung	2008						
384	Mühlemattstrasse	Rheinstrasse	Feldsägeweg	AC	ACT	Kies/Sand		Schwarz	sicher		124.74	676.59	120.00	81'190.80	1	3.6	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			2 C1		2	2 A1	Belagsersatz	2008					
199	Munzachstrasse	Birkenweg	Kettigerweg	AC	ACT				vermutlich		64.37	338.55	10.00	643.70	1	3.4	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 F1		3 F1	Fugenreparatur	2008						
328	Obergestadeckweg	Haus Nr. 21	Büchelstrasse	AC	Schotterung				vermutlich		82.3	339.63			1	3.2	Erneuerung in 1 - 2 Jahren						Lokale Reparatur	2008						
331	Rebgasse	Meyer-Wiggli-Strasse	Rheinstrasse	AC	ACT	Kies/Sand		Schwarz	Schwarz	vermutlich	175.89	1367.63	10.00	879.45	1	3.2	Erneuerung in 1 - 2 Jahren		2	2 A1		2	2 A1	Fugenreparatur	2008					
278	Rehhagstrasse	Haus Nr. 18	Langhagstrasse	OB, Heissteuerung	Schotterung				vermutlich		117.94	794.46	10.00	1'179.40	1	3.6	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 F1		3 F1	Fugenreparatur	2008						
367	Schützenstrasse	Allee	Rheinstrasse	OB, Heissteuerung	Schotterung	Steinbett			vermutlich		63.5	435.29			1	3.2	Erneuerung in 1 - 2 Jahren						Lokale Reparatur	2008						
314	Sichernstrasse	Zufahrt Schiessstand	Zufahrt Schiessstand	OB, Heissteuerung	Schotterung				vermutlich		195.62	787.61	17.00	13'389.37	1	3.3	Erneuerung in 1 - 2 Jahren			3 C0		3 C0	OB/Micro	2008						
58	Weiermattstrasse	Brücke	Kesselweg	AC				Schwarz	Schwarz	sicher	34.53	251.17	60.00	15'070.20	1	3.4	Erneuerung in 1 - 2 Jahren		3	2 A1		1	2 A1	Deckbelagsersatz	2008					

